



Regione Autonoma della Sardegna
Provincia di Sassari
Comune di NULVI

PROGETTO
Realizzazione di un impianto eolico della potenza di 995 kW
in località 'Sos Cantareddos' - Nulvi

PROCEDURA DI SCREENING

PROPONENTE: SOLAR GLOBAL INVEST ITALIA 7 S.R.L.

OGGETTO:

Cronoprogramma

ELABORATO:

T12

FILE: SS_NU_T12.A DATA: Maggio 2022 REVISIONE: 01A

PROGETTAZIONE:
STUDIO TECNICO
Dott. Ing. Antonello Biasetti
via Torres 27 - Sassari
Tel. 3294090839
email: ing.biasetti@libero.it

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO:

COORDINATORE PROGETTISTA:
Dott. ing. Antonello Biasetti;

SVILUPPO PROGETTO:

COLLABORATORI:

Ing. Andrea Mura

ALLESTIMENTO CANTIERE	06/04/2022	07/04/2022
◦ Pulizia terreno	06/04/2022	06/04/2022
◦ Picchettamento area	06/04/2022	06/04/2022
◦ Recinzione aree di cantiere	06/04/2022	07/04/2022
VIABILITA'	08/04/2022	09/04/2022
◦ Realizzazione viabilità	08/04/2022	08/04/2022
◦ Realizzazione aree di cantiere	09/04/2022	09/04/2022
PIAZZOLA AEROGENERATORE	08/04/2022	10/04/2022
◦ Preparazione terreno	08/04/2022	08/04/2022
◦ Sbancamento	08/04/2022	08/04/2022
◦ Creazione piazzola	09/04/2022	09/04/2022
◦ Getto magrone	10/04/2022	10/04/2022
REALIZZAZIONE FONDAZIONI	13/04/2022	22/04/2022
◦ Montaggio armatura	13/04/2022	13/04/2022
◦ Posa tubazione	14/04/2022	14/04/2022
◦ Getto fondazione	15/04/2022	17/04/2022
◦ Stesura materiale	20/04/2022	20/04/2022
◦ Scavo fondazione	21/04/2022	21/04/2022
◦ Reinterro fondazione	22/04/2022	22/04/2022
CAVIDOTTO MT	13/04/2022	17/04/2022
◦ Scavo per posa cavidotti	13/04/2022	13/04/2022
◦ Preparazione per allestimento corrugati	14/04/2022	14/04/2022
◦ Posa corrugati	14/04/2022	14/04/2022
◦ Reinterro dello scavo	15/04/2022	15/04/2022
◦ Scavo per cabina	15/04/2022	15/04/2022
◦ Posa cabina	16/04/2022	16/04/2022
◦ Messa a terra	17/04/2022	17/04/2022
INSTALLAZIONE AEROGENERATORE	27/04/2022	14/05/2022
◦ Preparazione mezzi	27/04/2022	29/04/2022
◦ Trasporto pale	30/04/2022	01/05/2022
◦ Scarico pale	01/05/2022	01/05/2022
◦ Trasporto e scarico aerogeneratore	04/05/2022	05/05/2022
◦ Assemblaggio aerogeneratore	06/05/2022	08/05/2022
◦ Sollevamento e montaggio	09/05/2022	12/05/2022
◦ Cablaggio	12/05/2022	13/05/2022
◦ Rifinitura montaggi	14/05/2022	14/05/2022
SMOBILIZZO CANTIERE	15/05/2022	15/05/2022
◦ Ripristino piazzola	15/05/2022	15/05/2022
◦ Rimozione aree di cantiere	15/05/2022	15/05/2022

