


COMUNE DI CAGLIARI

PROGETTO:

Proposta avente ad oggetto la progettazione, costruzione e gestione, in regime di concessione ed in condizioni di equilibrio economico-finanziario del nuovo stadio da realizzare nel quartiere Nuovo Borgo Sant'Elia a Cagliari, ai sensi dell'articolo 1, comma 304, lettera b) della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013



PROPONENTE:

Comune di Cagliari

Responsabile Unità Progetto Nuovo Stadio Sant'Elia
Responsabile Unico di Procedimento

Ing. Daniele Olla

TEAM DI PROGETTAZIONE:

progettazione architettonica



PROGETTO CMR
MASSIMO ROJ ARCHITECTS

progettazione strutture

iDEAS
Integrated Design in engineering
architecture & sustainability

progettazione impianti tecnologici

TRACTEBEL
ENGIE

progettazione sicurezza antincendio

ENGINEERING &
GOSTI
ARCHITECTURE

integrazione prestazioni specialistiche



shape your sport venue ideal

specialista impianti sportivi

MANICA
architecture

opere di demolizione e PSC



ALCOTEC

urbanistica e procedura V.I.A.

DICAAR S.r.l.
Dipartimento di Ingegneria civile,
Architettura e Architettura
Università degli studi di Cagliari
SARDARCH

consulenza acustica



Consulting & Management
VA

consulenza paesaggistica

dsb landscape design

consulenza viabilistica



RAM
ENGINEERING & R.L. S.p.A.

consulenza ambientale



ambiente s.p.a.
consulenza & ingegneria
esperienza per l'ambiente

FASE PROGETTUALE:

PROGETTO DEFINITIVO

TITOLO / DESCRIPTION:

PSC - CRONOPROGRAMMA

REDATTO DA : MS

CONTROLLATO DA : AG

DATA 20/06/2022

SCALA --

COMMESSA

FASE

EMISSIONE

LIVELLO

DISCIPLINA

TIPO

PROGRESSIVO

REVISIONE

3053

D

ALC

-

SIC

TS

002

02

Nome attività		Durata	Inizio	Fine																																																								
Tri 4, 2021			ott	nov	dic	Tri 1, 2022		gen	feb	mar	Tri 2, 2022		apr	mag	giu	Tri 3, 2022		lug	ago	set	Tri 4, 2022		ott	nov	dic	Tri 1, 2023		gen	feb	mar	Tri 2, 2023		apr	mag	giu	Tri 3, 2023		lug	ago	set	Tri 4, 2023		ott	nov	dic	Tri 1, 2024		gen	feb	mar	Tri 2, 2024		apr	mag	giu	Tri 3, 2024		lug	ago	set
1	STADIO DI CAGLIARI	730 g	09/11/2021	27/08/2024																																																								
2	DEMOLIZIONE	158 g	09/11/2021	16/06/2022																																																								
3	CANTIERAMENTO	19 g	09/11/2021	05/12/2021																																																								
4	Realizzazione delle recinzioni di cantie	10 gt	09/11/2021	19/11/2021																																																								
5	Modifica alla viabilità stradale pubblici	5 gt	09/11/2021	14/11/2021																																																								
6	Baraccamenti di cantiere e allacci	15 gt	09/11/2021	24/11/2021																																																								
7	impianto di terra, scariche atmosferiche e idrici	15 gt	18/11/2021	03/12/2021																																																								
8	realizzazione viabilità interne carrabili e scarifica pavimentazioni esterne	15 gt	09/11/2021	24/11/2021																																																								
9	realizzazione viabilità pedonale	5 gt	17/11/2021	22/11/2021																																																								
10	predisposizione aree rifiuti e depositi	5 gt	14/11/2021	19/11/2021																																																								
11	Pulizia delle aree esterne	20 gt	15/11/2021	05/12/2021																																																								
12	RIMOZIONE AMIANTO	64 g	09/11/2021	04/02/2022																																																								
13	Piano di lavoro	10 g	09/11/2021	22/11/2021																																																								
14	Deposito ASL e ricezione esito	30 g	23/11/2021	03/01/2022																																																								
15	Cantieramento aree da bonificare	20 g	04/01/2022	31/01/2022																																																								
16	Rimozione amianto	20 g	06/01/2022	02/02/2022																																																								
17	Smobilizzo cantiere amianto	20 g	10/01/2022	04/02/2022																																																								
18	SMONTAGGIO TENSOSTRUTTURA	24 g	24/11/2021	28/12/2021																																																								
19	Cantieramento	2 gt	24/11/2021	26/11/2021																																																								
20	Strip out	12 gt	26/11/2021	08/12/2021																																																								
21	Rimozione telo	3 gt	08/12/2021	11/12/2021																																																								
22	Smontaggio opere in ferro	12 gt	11/12/2021	23/12/2021																																																								
23	Demolizione opere murarie e massetti	5 gt	23/12/2021	28/12/2021																																																								
24	SMONTAGGIO COPERTURA	21 g	28/12/2021	26/01/2022																																																								
25	Cantieramento	1 gt	28/12/2021	29/12/2021																																																								
26	Smontaggio opere di copertura in legn	14 gt	29/12/2021	12/01/2022																																																								
27	Smontaggio telaio in legno e ferro	14 gt	12/01/2022	26/01/2022																																																								
28	STRIP OUT STADIO	80 g	06/12/2021	27/03/2022																																																								
29	Cantieramento	2 g	06/12/2021	07/12/2021																																																								
30	Idrolavaggio poliurea curva nord	30 gt	07/12/2021	06/01/2022																																																								
31	Strip out curva nord	30 gt	06/01/2022	05/02/2022																																																								
32	Idrolavaggio poliurea curva sud e scarifica scale	30 gt	06/01/2022	05/02/2022																																																								
33	Strip out curva sud	30 gt	07/12/2021	06/01/2022																																																								
34	Idrolavaggio poliurea tribuna ovest e scarifica scale	30 gt	25/02/2022	27/03/2022																																																								
35	Strip out tribuna ovest	30 gt	26/01/2022	25/02/2022																																																								
36	Idrolavaggio poliurea tribuna est e scarifica scale	30 gt	07/12/2021	06/01/2022																																																								
37	Strip out tribuna est	30 gt	06/01/2022	05/02/2022																																																								
38	DEMOLIZIONE STADIO	94 g	05/02/2022	16/06/2022																																																								
39	Cantieramento	3 gt	05/02/2022	08/02/2022																																																								
40	Demolizione curva nord	94 g	05/02/2022	16/06/2022																																																								
41	FASE 1 Demolizione secondo anello	5 gt	05/02/2022	10/02/2022																																																								
42	FASE 2 Demolizioni piloni di support	5 gt	10/02/2022	15/02/2022																																																								
43	FASE 3 Demolizione elementi strutturali secondo livello	5 gt	15/02/2022	20/02/2022																																																								
44	FASE 4 Demolizione primo anello	5 gt	20/02/2022	25/02/2022																																																								
45	FASE 5 Demolizione fino a -0,5 e rinterro fino a +0.75 area non interferente	5 gt	25/02/2022	02/03/2022																																																								
46	FASE 6a Demolizione fino a +0.75 area interferente	5 g	28/02/2022	04/03/2022																																																								
47	FASE 6b Demolizione fino a -0.5 area interferente	11 g	02/06/2022	16/06/2022																																																								
48	Realizzazione accesso carrabile	5 gt	02/03/2022	07/03/2022																																																								
49	Demolizione curva sud	21 g	05/02/2022	07/03/2022																																																								
50	FASE 1 Demolizione secondo anello	5 gt	05/02/2022	10/02/2022																																																								
51	FASE 2 Demolizioni piloni di support	5 gt	10/02/2022	15/02/2022																																																								
52	FASE 3 Demolizione elementi strutturali secondo livello	5 gt	15/02/2022	20/02/2022																																																								
53	FASE 4 Demolizione primo anello	5 gt	20/02/2022	25/02/2022																																																								
54	FASE 5 Demolizione fino a -0.5 e rinterro fino a +0.75	5 gt	25/02/2022	02/03/2022																																																								
55	Realizzazione accesso pedonale	5 gt	02/03/2022	07/03/2022																																																								
56	Demolizione tribuna e distinti est	29 g	05/02/2022	17/03/2022																																																								
57	FASE 1 Demolizione secondo anello	8 gt	05/02/2022	13/02/2022																																																								
58	FASE 2 Demolizioni piloni di support	8 gt	13/02/2022	21/02/2022																																																								
59	FASE 3 Demolizione elementi strutturali secondo livello	8 gt	21/02/2022	01/03/2022																																																								
60	FASE 4 Demolizione primo anello	8 gt	01/03/2022	09/03/2022																																																								
61	FASE 5 Demolizione fino a -0.5 e rinterro fino a +0.75	8 gt	09/03/2022	17/03/2022																																																								
62	Demolizione tribuna e distinti ovest	69 g	14/03/2022	16/06/2022																																																								
63	Cantieramento	1 gt	14/03/2022	15/03/2022																																																								
64	FASE 1 Demolizione secondo anello	8 gt	15/03/2022	23/03/2022																																																								
65	FASE 2 Demolizioni piloni di support	8 gt	23/03/2022	31/03/2022																																																								
66	FASE 3 Demolizione elementi strutturali secondo livello	8 gt	31/03/2022	08/04/2022																																																								
67	FASE 4 Demolizione primo anello	8 gt	08/04/2022	16/04/2022																																																								
68	FASE 5 Demolizione fino a -0.5 e rinterro fino a +0.75 area del nuovo campo	10 gt	16/04/2022	26/04/2022																																																								
69	FASE 6a Demolizione fino a +0.75 area interferente nuovi spalti	10 gt	16/04/2022	26/04/2022																																																								
70	FASE 6b Demolizione fino a -0.5 area interferente nuovi spalti	11 g	02/06/2022	16/06/2022																																																								
71	RICOSTRUZIONE	610 g	26/04/2022	27/08/2024																																																								
72	CANTIERAMENTO	168 g	26/04/2022	15/12/2022																																																								
73	Realizzazione delle recinzioni di cantie	5 gt	26/04/2022	01/05/2022																																																								
74	Baraccamenti di cantiere e allacci	25 gt	26/04/2022	21/05/2022																																																								
75	Predisposizioni impiantistiche	25 gt	05/05/2022	30/05/2022																																																								
76	predisposizione aree rifiuti e depositi	20 gt	26/04/2022	16/05/2022																																																								
77	Montaggio gru di cantiere	20 gt	25/11/2022	15/12/2022																																																								
78	POSA IMPIANTI, VASCHE E DORSALI	25 g	26/05/2022	30/06/2022																																																								

Progetto: Crono Cagliari
Data: 16/06/2022

Attività

Divisione

