



<div><div><div>rewind</div><div>remediation &amp; waste site development</div></div><div></div></div>																								PVI	N° COMMESSA	SITO/LOCALITA'	Numero Documento							
																			xxx	RE-1076-BSTR-1-I	PORTO TORRES	100076-ENG-Q-Q1-4951-AII.1												
																			OGGETTO/TITOLO								Numero Documento Appaltatore							
																			Sito Eni Rewind di Porto Torres Bonifica Palte Fosfatiche (ex Nuraghe Fase 2) CRONOPROGRAMMA INTEGRATO ATTIVITA' SOTTOPOSTE A V.I.A.								22516014-EA-EN-PG-10-0							
																			FUNZIONE EMITTENTE				SCALA				Indice di Revisione							
																			INGEA/STAM				--				00							
																											Foglio	1 di 1						

BONIFICA PALTE FOSFATICHE (EX NURAGHE FASE 2)																																															
CRONOPROGRAMMA INTEGRATO ATTIVITA' SOTTOPOSTE A V.I.A.																																															
ID	NOME ATTIVITA'	DURATA (gg)	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE			5° TRIMESTRE			6° TRIMESTRE			7° TRIMESTRE			8° TRIMESTRE			9° TRIMESTRE			10° TRIMESTRE			11° TRIMESTRE			12° TRIMESTRE			13° TRIMESTRE			14° TRIMESTRE			15° TRIMESTRE		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
FASE DI CANTIERE																																															
	AREA PALTE	148																																													
1.	Accantieramento	44																																													
2.	(Fase 1) Realizzazione deposito preliminare D15	25																																													
3.	(Fasi 2/3) Scotico superficiale e demolizioni	12																																													
4.	(Fase 4) Costruzione capannone impianto inertizzazione	67																																													
	AREA EX TPF	71																																													
5.	Accantieramento	44																																													
6.	(Fase A) Realizzazione deposito temporaneo	27																																													
	MODULO PALTE FOSFATICHE	195																																													
7.	Costruzione Modulo Palte Fosfatiche	195																																													
FASE DI ESERCIZIO																																															
	AREA PALTE	614																																													
1.	(Fasi 5÷30) Scavi,demolizioni,rimoz. materiali, trasporti interni	602																																													
2.	Trattamento (D9) in Impianto Inertizzazione	530																																													
3.	Movimentazione materiali verso MPF/offsite	530																																													
	AREA EX TPF	148																																													
4.	(Fasi B/C) Attività di bonifica in area basamenti	89																																													
5.	(Fase D) Messa in sicurezza edificio TPF	22																																													
6.	(Fase E) Bonifica edificio acido fosforico e TPF	37																																													
7.	(Fasi F/G) Bonifica Silos 1/2 e area silos	48																																													
	MODULO PALTE FOSFATICHE	755																																													
8.	Gestione operativa Modulo Palte Fosfatiche	530																																													
9.	Ripristino, smobilizzo e copertura finale modulo	225																																													
FASE POST-OPERAM / POST-OPERATIVA																																															
	AREA PALTE	75																																													
1.	Ripristino finale Area Palte	60																																													
2.	Smobilizzo cantiere	15																																													
	AREA EX TPF	45																																													
3.	Ripristino finale Area ex TPF	10																																													
4.	Smobilizzo cantiere	10																																													
	MODULO PALTE FOSFATICHE																																														
5.	Manutenzioni ordinarie	(*)																																													
6.	Monitoraggi ambientali gestione post operativa	(*)																																													