



PNRR Investimento M2C1/1.1 "Realizzazione di nuovi Impianti di rifiuti ed adeguamento di impianti esistenti"

**IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
E VALORIZZAZIONE RACCOLTE DIFFERENZIATE A
SERVIZIO DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
DELLA PROVINCIA DI ORISTANO**

**REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER IL
TRATTAMENTO ED IL RECUPERO DI RIFIUTI URBANI E
ASSIMILABILI DA PRODOTTI ASSORBENTI PER LA
PERSONA – PAP
(pannolini, pannoloni ed assorbenti igienici)**

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

ELABORATO:

CONOPROGRAMMA

ALLEGATO

G

Data: Febbraio 2024

CUP: E56I22000080006

CIG:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Salvatore Daga)

IL PROGETTISTA
(Ing. Agostino Pruneddu)

IL DIRETTORE
(Dott. Marcello Siddu)

rev.	data	descrizione	redatto	verificato	approvato

Codice Elaborato

P	N	R	R	0	1	P	F	0	1	A	0	2	2	R	0	1
Lavoro						Fase		Sub Fase		Tipo		Elaborato		Revisione		

Soggetto attuatore: Consorzio Industriale Provinciale Oristanese

CUP: **E56I22000080006**

Intervento: REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO ED IL RECUPERO DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI DA
PRODOTTI ASSORBENTI PER LA PERSONA – PAP
(pannolini, pannoloni ed assorbenti igienici)

importo: € **13 500 000,00**

CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE E FINANZIARIO REV. 1

		0%	45%	35%	20,00%	
Anno di riferimento Cronoprogramma Finanziario:	2022	2023	2024	2025	2026	TOTALI
Avanzamento Finanziario						
FINANIAMENTO PNRR		€ -	€ 4 500 000,00	€ 3 500 000,00	€ 2 000 000,00	€ 10 000 000,00
COFINANZIAMENTO CIPOR			€ 1 575 000,00	€ 1 225 000,00	€ 700 000,00	€ 3 500 000,00
TOTALI			€ 6 075 000,00	€ 4 725 000,00	€ 2 700 000,00	€ 13 500 000,00

Anno di riferimento Cronoprogramma Procedurale:	2022			2023			2024			2025			2026			TOTALI		
	Data inizio	Durata	Data fine	Data inizio	Durata	Data fine	Data inizio	Durata	Data fine	Data inizio	Durata	Data fine	Data inizio	Durata	Data fine	Data inizio	Durata	Data fine
Avanzamento procedurale		(gg)			(gg)			(gg)			(gg)			(gg)			(gg)	
1. – Studio di Fattibilità Tecnico Economica	APPROVATO																	
Approvazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio																		
DECRETO CONCESSIONE FINANZIAMENTO PNRR	feb-22	371				feb-23												
2. – Verifica di Assoggettabilità a VIA																		
Procedura di screening							giu-24	90	set-24									
3. – Progettazione Definitiva (Fattibilità Tecnica ed Economica)																		
Predisposizione Progettazione							feb-24	240	set-24									
Conferenza di Servizi Decisoria							set-24	45	nov-24									
Adozione Progetto dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio							nov-24	2	nov-24									
4. – Aggiudicazione																		
Indizione gara							nov-24	30	dic-24									
Valutazione Offerte + aggiudicazione definitiva							dic-24	60				feb-25						
Stipula Contratto										feb-25	45	mar-25						
5. – Realizzazione										mar-25	455				giu-26			
6 - Collaudo																		
Visita finale + collaudo / Certificato Regolare Esecuzione										mar-25	455				giu-26			
Approvazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio													giu-26	10	lug-26			
7- Funzionalità															lug-26			