

CATEGORIA SVA	COMPARTO	CANTIERE	TIPOLOGIA INTERVENTO	STATO
Adempimento prescrizioni VIA DGR 51/13 del 20.12.2007	Superficie	Tutti	Piano di caratterizzazione nella Concessione Mineraria di Genna Tres Montis - Piano di investigazione iniziale	Completato
	Superficie	Tutti	Caratterizzazione preliminare dei suoli e delle acque nella Concessione Mineraria di Genna Tres Montis	Completato
	Superficie	Tutti	Messa in sicurezza dei fenomeni di subsidenza mediante riempimento, bonifica e rinaturalizzazione	Completato
	Superficie	PC	Rimozione dei depositi di materiali di ripiena accumulati nei piazzali	Completato
	Superficie	PC	Rimozione dei depositi di fanghi dell'impianto di pre-arricchimento	Completato
	Superficie	Tutti	Rimozione e smaltimento di tutte le coperture in eternit-amianto	Completato
	Superficie	Tutti	Rimozione e smaltimento di tutti i vecchi trasformatori contenenti PCB	Completato
	Superficie	Tutti	Rimozione, smaltimento e recupero, in diverse fasi, di vecchi impianti, macchinari, pneumatici, batterie, materiali plastici e metallici	Completato
	Superficie	Tutti	Messa in sicurezza di vecchi accessi minerari (gallerie, forneli)	Completato
	Superficie	Tutti	Mantenimento in sicurezza dei cantieri mediante sfalcio dell'erba, potature, manutenzione delle recinzioni	Completato
	Superficie	Tutti	Redazione del progetto preliminare per il miglioramento dell'assetto idrogeologico presso i cantieri esterni della Concessione Mineraria GTM	Completato
	Sotterraneo	MX, PC, AF	Bonifica dei cantieri in sottosuolo da rottami e materiali inquinanti	Completato
	Sotterraneo	Tutti	Controllo livelli di falda, depurazione delle acque di eduazione, effettuazione monitoraggio ambientale	Completato
CATEGORIA SVA	COMPARTO	CANTIERE	TIPOLOGIA INTERVENTO COMPLETATO	STATO
Esiti della caratterizzazione del sito e info su persistenza elementi di criticità in termini di inquinamento e/o stabilità dei luoghi	Superficie	Tutti		
	Sotterraneo	Tutti		
CATEGORIA SVA	COMPARTO	CANTIERE	TIPOLOGIA INTERVENTO COMPLETATO	DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE
Stato dei luoghi interessati dalla realizzazione degli interventi di sistemazione idrogeologica post alluvione	Superficie	MX	Opere di mitigazione del dissesto idrogeologico (pulizia dei canali di drenaggio e corsi d'acqua, realizzazione di briglie, messa in sicurezza di scarpate in frana mediante gabbionate e sistemazione a verde, parziale rifacimento della rete fognaria)	Parzialmente completato
	Superficie	GTM	Risistemazione, a seguito del dissesto idrogeologico, di piazzali e viabilità, rifacimento delle linee elettriche interrato e spostamento cabina elettrica MT/BT, messa in sicurezza di scarpate, manutenzione e riparazione di canali tombati;	Parzialmente completato
	Superficie	PC	Opere provvisorie di mitigazione del dissesto idrogeologico, disostruzione dei canali a monte e a valle degli impianti, realizzazione di pozzetti e doccioni provvisori per limitare l'erosione delle scarpate a valle del piazzale;	Parzialmente completato
	Superficie	AF	Risistemazione provvisoria, a seguito del dissesto idrogeologico, di piazzali e viabilità, disostruzione e manutenzione di canali tombati.	Parzialmente completato