

## RELAZIONE SULLE MODALITÀ DI DISMISSIONE E DI SMALTIMENTO DEI DIVERSI IMPIANTI/MATERIALI

Con la presente nota si intende dare riscontro alla richiesta di integrazioni da parte del Servizio valutazione Impatti e Incidenze Ambientali con nota Prot. Uscita n. 9634 del 19/03/2024 con cui al punto 3. Viene chiesto di chiarire le modalità di dismissione e di smaltimento dei diversi impianti/materiali, visibili dall'esame delle ortofoto nella zona di progetto (impianti di frantumazione, attrezzature impiantistiche non qualificate, ubicate nell'area destinata alla lavorazione di rifiuti diversi da fresato, di superficie pari a 2.392 m<sup>2</sup>, e quanto altro presente in sito), provvedendo a fornire tutti gli elementi informativi in merito alla verifica dello stato dei luoghi, con particolare riferimento all'eventuale necessità di interventi di bonifica.

Nell'area indicata, erano visibili un vecchio impianto di frantumazione inerti e il vecchio impianto di produzione di conglomerato bituminoso, entrambi dismessi.

L'area impegnata dall'impianto di frantumazione smontato è cerchiata in verde nella foto allegata.

La Conglomerati Bituminosi ha già provveduto allo smontaggio di tale impianto di frantumazione ereditato della precedente proprietà, la cui parte fatiscente è stata rottamata.

Lo smontaggio sopra indicato, effettuato dalla ditta Unicosmo di cui viene allegata copia della fattura, ha prodotto oltre a una serie di macchinari che sono stati stoccati in attesa di un eventuale riutilizzo e/o vendita, anche dei rottami di varia natura (prevalentemente ferrosa) che sono stati smaltiti a mezzo di società autorizzata, la Ecosarda che ha rilasciato per la porzione di propria competenza i relativi formulari che vengono allegati alla presente.

Solo una porzione di detto impianto (la parte primaria composta da una tramoggia, un sistema di alimentazione/sgrossatura e un frantoio a mascelle) non è stata rimossa dalla sede originaria, anch'essa in attesa di un eventuale riutilizzo e/o vendita.

Nell'area cerchiata in rosso nella foto allegata, che sarà destinata alla lavorazione dei rifiuti diversi dal fresato d'asfalto, è ancora presente un vecchio impianto di conglomerato bituminoso, fuori servizio, che è in attesa di essere venduto e/o in parte riutilizzato e/o, nel caso non si riesca a far ciò a breve, rottamato/smaltito mediante appalto a società abilitata/e.

Il Fuori Servizio di tale impianto e la sua rimozione è stato dichiarato in seno alla richiesta della modifica AUA (pratica-00053050951-05122022-0851.561803) per l'installazione del nuovo impianto di produzione di conglomerato e lo smantellamento di tale impianto, già programmato dall'azienda non rientra strettamente nell'ambito del progetto di incremento della capacità di recupero di rifiuti non pericolosi, sebbene esso ne sia propedeutico.

Sempre in questa seconda area si è già provveduto, tramite la società Ecoserdiana, alla bonifica di alcuni serbatoi e lamierati metallici, anticipo di una operazione che troverà fine solo al termine dello smontaggio completo di questo impianto di conglomerati bituminosi in fase di dismissione.

Anche di questa operazione di smaltimento si allega formulario.

Per quanto riguarda la potenziale contaminazione del terreno sottostante la stessa è scongiurata dal fatto che tutta l'area impegnata dal suddetto impianto di conglomerato da dismettere risulta pavimentata in calcestruzzo e che, in occasione della dismissione dell'impianto, verrà pulita dai materiali già presenti e/o che si creeranno inevitabilmente nelle fasi di smontaggio e/o rottamazione, e che saranno quindi correttamente smaltiti.

Simaxis, 18 Maggio 2023

Per la Conglomerati Bituminosi Srl



